

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR
-3 DIC. 2013
Hora: 13:20 Firma: [Signature]

DGE-710-2013
02 de diciembre de 2013

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECEBIDO
-4 DIC 2013
Hora: 13:05 Firma: [Signature]

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al **mes de noviembre 2013**.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
DESPACHO DEL DIRECTOR
GUATEMALA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIC 2013
Revisi 3 expedient

c.c.: Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero - Dirección General de Energía
Archivo

DESPACHO SUPERIOR
04 DIC 2013

Hora: 11:03 a.m.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO FISCAL 2013
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Flor Social	Alta Verapaz	Memela	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chucuc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Mucobta	Alta Verapaz	Chucuc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Alta Verapaz	Chucuc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ahles Las Brisas	Quiché	Nabai	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Gercocho	Alta Verapaz	Ranulfa	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guatemala Tzucul Ujmul	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chucuc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Amalia	Petén	Dzozec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chitoc	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ahles Rivas	Alta Verapaz	Parulha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chajal Río Myriam	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59924	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Blake de Chajulub	Yucatán	Dzozec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chajulub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chajulub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en Soqob	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Subana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Itzamalub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59919	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Monte de los Doce	Petén	Dzozec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Paz	Petén	Dzozec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Carmelita	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Yabé de la Esperanza	Petén	Cuchma	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Ahles Guatemala	Petén	Fruas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Sustalind San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Centros	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Vela Tiempoc	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Ajul	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Tamay Las Aguas	Yucatán	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Royal Sativa	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Pila Colachoc	Yucatán	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60078	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Cruz La	Yucatán	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
34	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Lucas Santos	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
35	Instalación Sistema Fotovoltaico en Itzamalub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%
36	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caidzon	Alta Verapaz	Play Batemund de las Cobas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	Nº AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
37	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Bendición	Ata Verapaz	San Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60126	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
38	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Marcos	Ata Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60137	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
39	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Marcos	Ata Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60138	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
40	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Vivero 2	Ata Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60141	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
41	Instalación Sistema Fotovoltaico en Vista Hermosa	Ata Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60144	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
42	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan (Repulón)	Ata Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60146	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
43	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Pico Cebeño	Ata Verapaz	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60148	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
44	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Ray (Barrilón)	Ata Verapaz	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60150	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
45	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Abadía (Chamal)	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60170	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
46	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea El Pejel	Quiché	Chucumán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60178	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
47	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Abadía Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60181	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
48	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante Pign	Huehuenango	San Mateo Ixtahuacán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60182	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
49	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero El Capulón	Huehuenango	Cherco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60185	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
50	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Los Tucos	Huehuenango	Cherco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60184	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
51	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Nuevas	Huehuenango	Cherco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60186	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
52	Instalación Sistema Fotovoltaico en Asop Chupul	Huehuenango	Malancantón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60189	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
53	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Ochoel	Huehuenango	San Juan Ixcuy	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60187	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Curruvía Grande	Huehuenango	Santa Cruz Benitez	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60188	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casco Grande	Huehuenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60189	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Jabón	Huehuenango	Santa Cruz Benitez	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60190	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Sován Lote 11	Ucjal	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60191	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Baniarshi	Ucjal	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60192	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Río Saucá	Ucjal	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60193	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Semuy Lote 14	Ucjal	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60194	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Playa Patata	Ucjal	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60195	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Takantilla	Ata Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60212	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Valleja	Ata Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60214	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Escalón	Ata Verapaz	San Juan Cherecán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60216	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Escalón Soconchón	Ata Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60228	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Oncho	Ata Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60231	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Salubé	Ata Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60232	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea El Tesoro 9 de Mayo	Quiché	Uspulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60263	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea La Taza	Quiché	Uspulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60267	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Abadía Los Cerros	Quiché	Uspulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60268	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Acu	Quiché	Uspulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60271	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Soval	Ata Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	60274	NA	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOO	SNP	MODALIDAD DE COMpra	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Mateo El Triunfo	Quiché	Dependén	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín Chucal	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Chigualá	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Solá	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60282	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chibonak Los Palacios	Baja Verapaz	Cubulco	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jabulo	Baja Verapaz	Punuba	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Paríake	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Punuba	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cumbre Soconangó	Baja Verapaz	Punuba	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Famosa Lancetillo	Quiché	Jecabán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Amajchel	Quiché	Chajul	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60306	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Cristo	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Los Hornos	Chiquimula	Esquipulas	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Durazno	Chiquimula	Cajamaltes	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Mogo	Chiquimula	Cajamaltes	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en U'Zucul	Chiquimula	Centules	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Candelera	Chiquimula	Nejécutak	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Garabalsa	Chiquimula	Nejécutak	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60440	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en Hojol Trillo	Alta Verapaz	Cachó	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60480	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Tapasee	Quiché	Dependén	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60537	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Andrés La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Saguzabco	Quiché	Uspantán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Chajon Alajo	Uspantán	El Estero	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60572	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Caneferero	Uspantán	Punuba	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60608	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín Las Flores	Pasón	San Francisco	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60653	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Trunfo	Huehuetenango	San Mateo Itz'atán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60645	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Patán	San Francisco	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60651	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Paríake Km 107	Patán	La Libertad	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60600	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chaboc	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60692	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Anso	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60694	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Camacha	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60696	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en Paglar	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	10699	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Pajon Monte Mesa	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	10699	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Hormal Lote 3	Quiché	Chicamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	10699	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NET DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOD	SIMP	NCC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aguas Nuevas	Pedernales	Francia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caceres La Bomba	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaico en San José La Bendición	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Virgen Lugub	Pedernales	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaico en Playa Tzujmá, Casero (Chichol)	Quiché	Jayabál	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cruzado, Cerro Centro	Quiché	Jayabál	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Social Amig	Pedernales	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaico, Comunidad de Resaca	Alta Verapaz	Playa Barahona de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaico en la Comunidad (Playa) 1800, Casero, Pajopob	Quiché	Jayabál	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.037,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	NA	84828	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
118	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica Sector, Cabañal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cabañal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 26.911.052,00	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	81,07%
119	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, (Horn) (C. Potes), Alta Verapaz	Alta Verapaz	Potes	30/03/2011	29/03/2014	Q. 26.960.834,50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71635	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	79,84%
120	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, (Luz) Conchab, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43.868.660,85	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71835	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	93,55%