

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

Copia

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310
E-mail: directordge@mem.gob.gt

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
04 JUL 2013
HORA: 10:00 NOMBRE: BTZ

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
04 JUL 2013
Hora: 10:14
Firma: [Signature]

DGE-365-2013
Guatemala, 2 de julio de 2013

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA #19
-4 JUL. 2013
Hora: 9:35 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2013 42124
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Su Despacho

Licenciado Gómez:

Cordialmente me dirijo a usted, para enviarle la siguiente información:

Informe de Avance Físico y Financiero del Programa Euro-Solar correspondiente al mes de junio 2013.
Digitalmente en un CD se adjunta dicho informe.

Los avances físicos y financieros del Programa están enmarcados en las acciones que ha realizado la Unión Europea, referente a la Donación, igual situación corresponde a los avances físicos y financieros efectuados por la contrapartida nacional.

Cabe mencionar que se realizaron unos ajustes financieros en la ejecución de la contrapartida nacional.

Asimismo, se hace mención que Euro-Solar es un Programa donde la Unión Europea administra sus fondos y el Ministerio de Energía y Minas administra la Contrapartida Nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS
05 JUL 2013
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
DESPACHO DEL DIRECTOR
GUATEMALA, G.
FIRMA: [Signature]

- Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elias / Vicepresidenta de la República de Guatemala
- Licda. Ekaterina Parrilla / Secretaria -SEGEPLAN-
- Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad -Congreso de la República-
- Lic. Gustavo Asofú Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
- Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República,
- Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo -MEM-
- Lic. José Juan López Juárez / Sub-Director Administrativo -MEM-
- Lic. Byron Ventura / Coordinador de UDAF
- Licda. Milena de León / Unidad de Planificación -MEM-
- Sra. Mildred Lorena Cancino / Jefe Administrativo- Financiero -DGE-
- Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro-Solar
- Archivo

RECEPCION DE DOCUMENTOS
05 JUL. 2013

RECEPCION DE DOCUMENTOS
-5 JUL. 2013

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Guatemala, Centro America



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por:			
	Nombre	Licda. Verónica Martínez	
	Correo electrónico	vmartinez@programaeuro-solar.eu	
Reporte No.	06	Cargo	Coordinadora de Programa ES
Mes	Junio	Unidad	Dirección General de Energía
Año	2013	Entidad	Ministerio de Energía y Minas
		Fecha de envío	4 de julio 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL	
1.1	Nombre del Programa o Proyecto Programa Euro-Solar
1.2	No. de Donación o Préstamo ALA/2006/017-223

1.3	Tipo de Cooperación
	Cooperación Financiera No Reembolsable <input checked="" type="checkbox"/> CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable <input type="checkbox"/> CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable <input type="checkbox"/> CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable <input type="checkbox"/> CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable <input type="checkbox"/> CTR
	Ayuda Humanitaria <input type="checkbox"/> AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía	11130014
	Organismo / Fuente Cooperante	Unión Europea	409
	Correlativo / Programa - Proyecto	Programa Euro-Solar	0028

1.5 Plazo / Duración	7	Años		
	5	Meses		
	Fecha de suscripción	21	12	2006
	Fecha de inicio	18	01	2007
	Fecha de finalización	31	05	2014
1.6 Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
	Addendum No. 1	09/09/2009	Prórroga de tiempo (9 meses), aumento de la contrapartida nacional y por parte de la Unión Europea para la instalación de los 117 kits.	
	Addendum No. 2	31/03/2011	Ampliación de fase operativa has el 31/05/2012 para poder finalizar las actividades previstas y consolidar los resultados logrados de cara a la sostenibilidad del Programa.	
	Addendum No. 3	31/05/2012	Prórroga de 12 meses de fase operativa a partir del 1 de junio 2012 para dar cumplimiento de todo lo pendiente, entre ello: el Servicio de Conexión de Internet y capacitación en informática básica	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/Enmienda)	Monto en Q	Monto en Euros
1.7.1	Monto Suscrito	6,687,828.00	Euros	10.00000	66,878,280.00	6,687,828.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
	Asistencia Técnica	1,043,250.00	Euros	10.00000	10,432,500.00	1,043,250.00
	Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación)	3,393,000.00		10.00000	33,930,000.00	3,393,000.00
1.7.3	Aporte Nacional:					
	Líquido	507,000.00	Euros	10.00000	5,070,000.00	507,000.00
	Especie	663,000.00	Euros	10.00000	6,630,000.00	663,000.00
1.7.4	Enmiendas:					
	Aporte de la Cooperación Internacional					
	Asistencia Técnica	43,300.00	Euros	10.00000	433,000.00	43,300.00
	Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación)	830,421.00	Euros	10.00000	8,304,210.00	830,421.00
	Aporte Nacional					
	Líquido	50,000.00	Euros	10.00000	500,000.00	50,000.00
	Especie	157,857.00	Euros	10.00000	1,578,570.00	157,857.00
1.7.5	Otros aportes	-	-	-	-	-
1.7.6	Monto total	6,687,828.00	Euros	-	66,878,280.00	6,687,828.00

El convenio de financiación y sus addendas incluyen €1,086,550.00 que serán ejecutados por la Comunidad Europea, estos fondos no ingresarán al país.

T. C.: Tipo de cambio de referencia con Monto Suscrito (Q. 10.00000 x € 1.00) a criterio del formulador del proyecto del MEM ante SEGEPLAN.

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto €	2.1.7 Acumulado €
1	14/05/2009	€ x US\$ 1.3592 US\$ x Q 8.08484	25,226,273.51	25,226,273.51	2,295,611.04	2,295,611.04
2	04/07/2011	€ x US\$ 1.44762 US\$ x Q 7.77023	17,214,542.28	42,440,815.79	1,530,406.87	3,826,017.91
3	20/01/2012	€ x US\$ 1.29160 US\$ x Q 7.78188	2,380,094.56	44,820,910.35	236,800.00	4,062,817.91
4	02/02/2012	€ x US\$ 1.31191 US\$ x Q 7.74195	812,539.25	45,633,449.60	80,000.00	4,142,817.91
5	03/02/2012	€ x US\$ 1.30853 US\$ x Q 7.77013	488,037.45	46,121,487.05	48,000.00	4,190,817.91
6	20/06/2012	€ x US\$ 1.27010 US\$ x Q 7.83294	95,506.71	46,216,993.76	9,600.00	4,200,417.91

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Suministros Componente de Electricidad y Comunicación	42,234,210.00	46,216,993.76	109	42,440,815.79	100
2	Suministros Componente de Educación					
3	Suministros Componente de Salud					
4	Aporte Nacional Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Asistencia Social y Municipalidades)	13,778,570.00	12,138,829.67	88	12,138,829.67	88
2.2.8 Totales		56,012,780.00	58,355,823.43	-	54,579,645.46	-

Nota: Por diferencial cambiario refleja un monto ejecutado del 100% de la donación, sin embargo falta un 9% que se tiene programado para el ejercicio fiscal 2013.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No se cuenta con asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2013, generando con ello atraso en la regularización de la donación.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
56,012,780.00	58,355,823.43	104	54,579,645.46	97	42,440,815.79	76

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2010	0.00	27,832,555.00	27,832,555.00	25,172,766.37	90.44
2011	4,788,000.00	0.00	4,788,000.00	0.00	0
2012	0.00	17,214,542.50	17,214,542.50	17,214,542.28	100
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	El Programa Euro-Solar no cuenta con asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2013 generando con ello atraso en la regularización de la donación.
3.2.2	Pendiente de realizar inventario físico en 1 comunidad del Programa Euro-Solar.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Promover las energías renovables en los ocho países más pobres de América Latina y de este modo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, en particular indígenas, apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginalización de sus condiciones socio económicas.			
	Objetivo específico 1	Proporcionar a las comunidades rurales locales, población rural de América Latina privadas de acceso a la red eléctrica, un acceso a una fuente de energía eléctrica generada por el sol y el viento.			
	Objetivo específico 2	Promover el desarrollo humano en las áreas de salud, educación, comunicación y el fomento de las actividades productivas.			

4.2 Componente No. 1 Electricidad y Comunicación

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	0.90	95

4.2 Componente No. 2 Educación

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	100

4.2 Componente No. 3 Salud

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	100

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	98 %
-----	---	------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	El 30/05/2013 fue firmado el Contrato Administrativo Número: DIDECO-22-124-2013-L entre el Ministerio de Educación y COMNET, S.A. dejando firme el servicio para enlace de internet satelital en 117 establecimientos educativos beneficiados con el Programa, con una duración de 29 meses. El 26/06/2013 fue publicado el Acuerdo Ministerial Número 1694-2013 con el que la Ministra de Educación aprueba el Contrato Administrativo Número: DIDECO-22-124-2013-L, quedando pendiente la instalación del servicio.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (%)	Física (%)
		97	0	98

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	Se están realizando las gestiones correspondientes para la asignación presupuestaria y poder regularizar el 100% de la donación en el presente periodo fiscal.
6.1.2	Visitar la comunidad faltante para levantar el inventario físico y contar con el expediente completo para poder regularizar el 9% faltante de la donación.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	La Unidad ejecutora coordinará con la UE, MINEDUC y la Empresa COMNET S.A la logística para la instalación del servicio de internet satelital para los 117 establecimientos educativos beneficiados con el Programa. Actividad a realizarse durante la última semana de junio y el mes de julio 2013.