

**DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA**  
**Despacho del Director**

*Cecilia Gómez*

**DGE-002-2014**  
02 de enero de 2014

Licenciada  
Verónica Taracena Gil  
Comisionada Presidencial  
Comisión Presidencial de  
Transparencia y Gobierno Electrónico  
Presidencia de la República

03 ENE 2014  
11:51  
RECIBIDO  
11:51  
RECIBIDO

**DESPACHO SUPERIOR**  
Comisión Presidencial de Transparencia  
y Gobierno Electrónico

Fecha: 03 ENE 2014

Hora: 11:20

Recibido por: CECILIA GÓMEZ

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de diciembre 2013.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
UDAF RECEPCION DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
06 ENE 2014

*[Firma]*  
Ing. Julio César Solares Peñate  
Director General de Energía



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Dirección General Administrativa  
**DESPACHO DEL DIRECTOR**

**RECIBIDO**  
06 ENE. 2014

HORA: 11:49 FIRMA: *[Firma]*

- c.c.
- Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
  - Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
  - Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
  - Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
  - Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
  - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía
  - Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
  - Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero - Dirección General de Energía
  - Licda. Marina Vasquez UIPMEM

10:00  
*Bertha*

## DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Despacho del Director

**DGE-002-2014**  
02 de enero de 2014

Licenciada  
Verónica Taracena Gil  
Comisionada Presidencial  
Comisión Presidencial de  
Transparencia y Gobierno Electrónico  
Presidencia de la República


Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de diciembre 2013.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Julio César Solares Peñate  
Director General de Energía



c.c..  
Lic. Amilcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad –Congreso de la República-  
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –Congreso de la República-  
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia –Congreso de la República-  
Lic. Luis Antonio Suárez Roldan / Director General Administrativo –Ministerio de Energía y Minas-  
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF –Ministerio de Energía y Minas-  
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –Dirección General de Energía-  
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA  
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero –Dirección General de Energía-  
Licda. Marina Vasquez UIPMEM  
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Flor Sesajal	Alta Verapaz	Ramohá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
2	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chesec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
3	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Mucbina	Alta Verapaz	Chesec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
4	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Francisco	Alta Verapaz	Chesec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
5	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Las Brisas	Quiché	Nabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
6	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Miguel Secochooc Tecón Umán	Alta Verapaz	Raxruhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
7	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Guatemala Tecón Umán	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
8	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chesec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
9	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Santa Amelía	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
10	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Flores Chicoc	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
11	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Rivaco	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
12	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chabjal Río Mojarrias	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
13	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Brisas de Chiquibul	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
14	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chajmacan	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
15	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chimasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
16	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sesagab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
17	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
18	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Suliana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
19	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
20	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nimasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59939	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
21	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Monte de los Olivos	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
22	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Nuevas Delicias	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
23	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Carmelita	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
24	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Valle de la Esperanza	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
25	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Adea Uaxactun	Petén	Fores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
26	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Cuaterinda San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
27	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Carreros	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
28	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Vista Hermosa	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
29	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Aquil	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
30	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Tamariz Las Vigas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
31	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rojía Satzac	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
32	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Pista	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%
33	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Cruce La Coorada	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013



No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
34	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Lucas Samox	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60180	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
35	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yiguiche Canal	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
36	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caslampon	Alta Verapaz	Frías Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
37	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Bendición	Alta Verapaz	Frías Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
38	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Panjos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
39	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Ramon San Marcos	Alta Verapaz	Panjos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
40	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Povenir 2	Alta Verapaz	Panjos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
41	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Panjos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
42	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Sepallu Iztamal	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
43	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Paso Caballos	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
44	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rey Balantun	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
45	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
46	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Pajul	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
47	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Santa Maria	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
48	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Pojon	Huehuetenango	San Mateo Ixtatan	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
49	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Escapolzi	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
50	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Pozos	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
51	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Majolds	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
52	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Xepon Chiquilo	Huehuetenango	Malacatancito	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
53	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Ocheval	Huehuetenango	San Juan Ixcob	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
54	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Centinea Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Barinas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
55	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cocota Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
56	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Jordan	Huehuetenango	Santa Cruz Barinas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
57	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Sexan Lote 11	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
58	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Batandá	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
59	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rio Sauce Sexan	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
60	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Semuy Lote 14	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
61	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Playa Patante	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
62	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Tzalamia	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
63	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yajuj	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
64	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sacajul	Alta Verapaz	San Juan Chameco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
65	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Secubon Secomuan	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
66	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiboc	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NDG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
67	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salate	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
68	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Tesoro 9 de Marzo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
69	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea La Taña	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
70	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Los Cerros	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
71	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Río Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
72	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Sovelé	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
73	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Marcos El Trunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
74	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Chical	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
75	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concepción Chigual	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
76	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sejalal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
77	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
78	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chienmax Los Palales	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
79	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalale	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
80	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Paraíso	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
81	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
82	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cumbre Sacamari	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60285	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
83	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Clona	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
84	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Parroquia Lancelito	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
85	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Amajchel	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
86	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Monte Cigó	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
87	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Los Horcones	Chiquimula	Escupules	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
88	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Duraznal	Chiquimula	Escupules	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
89	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Mojon	Chiquimula	Escupules	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
90	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Zarzal	Chiquimula	Camotan	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
91	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Cuestora	Chiquimula	Escupules	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
92	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Granadilla	Chiquimula	Escupules	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
93	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rocja Pomilla	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60490	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
94	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Napoles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60537	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
95	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
96	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Saquijuc	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
97	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Chapin Abajo	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
98	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jabate Cementero	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60609	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
99	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Martín Las Flores	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60653	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013



No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOS	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
100	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Triunfo	Huehuetenango	San Mateo Makán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
101	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Concepción	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60948	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
102	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Paraíso Km 107	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60951	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
103	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chitas	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60930	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
104	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Amay	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60932	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
105	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Campana	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60994	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
106	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Pagles	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60996	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
107	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rosario Monte Maria	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60999	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
108	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Rabinal Lote 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
109	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aguadas Nuevas	Petén	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
110	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Casero La Bomba	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
111	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San José La Bendición	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
112	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Unión Laguna Perdida	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
113	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paraje Tzajma Casero Yeabai	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	73112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
114	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cerro Cumatz, Cerro Centro	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
115	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Sacul Anba	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
116	Instalación Sistemas Fotovoltaicos Comunidad de Raxaha	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
117	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Xej, Casero Pajopop	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94808	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
118	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Srasir, Cahabón, Alta Verapaz.	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q 28,611,052.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	81.07%
119	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Volom Ixil, Panzós, Alta Verapaz.	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q 29,660,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	79.64%
120	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz.	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q 43,898,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71856	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	93.55%