

**DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA**  
Despacho del Director

C

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310

E-mail: directordge@mem.gob.gt

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
Dirección General Administrativa  
DESPACHO DEL DIRECTOR  
**RECIBIDO**  
03 MAYO 2013

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
03 MAY 2013

**Oficio DGE-240-2013.**  
Guatemala, 02 de mayo 2013.

Hora: 11:25 Firma: [Firma]

HORA: 11:30 FIRMA: [Firma]

Licenciada  
Verónica Taracena Gil  
Comisionada Presidencial  
**Comisión Presidencial de  
Transparencia y Gobierno Electrónico**  
Presidencia de la República

**DESPACHO SUPERIOR**  
Comisión Presidencial de Transparencia  
y Gobierno Electrónico

Fecha: **3 MAY 2013**

Hora: 10:30

Recibido por: Alejo Castillo

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuta, correspondiente al Mes de Abril 2013.

Cabe mencionar que en el presente mes le ha sido asignada estructura programática a los 117 proyectos de inversión del Programa Euro-Solar, sin embargo se está a la espera de asignación presupuestaria para realizar la regularización correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
03 MAY 2013  
[Firma]

[Firma]  
**Ing. Julio César Solares**  
Director General de Energía

- Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad –Congreso de la República-
  - Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –Congreso de la República-
  - Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia –Congreso de la República-
  - Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo –Ministerio de Energía y Minas-
  - Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF –Ministerio de Energía y Minas-
  - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –Dirección General de Energía-
  - Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
  - Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero –Dirección General de Energía-
- Archivo

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
Guatemala, Centro América



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	VR. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	BMP	MEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Flor Seajal	Alta Verapaz	Ramchaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
2	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
3	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Mulcibina	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
4	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
5	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes Las Brias	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
6	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Miguel Sechochoch Tecón Umán	Alta Verapaz	Raxc'ha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
7	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Pedro Limón	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
8	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Santa Amelia	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
9	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Flores Chitoc	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
10	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes Rivaco	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
11	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chab'el Río Mojarras	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
12	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Britas de Chiquitub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
13	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chajmalcan	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
14	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chinasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
15	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sesajab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59899	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
16	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Sultana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
17	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
18	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Monte de los Dolores	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
19	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Heróicos	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
20	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Valle de la Esmeralda	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
21	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Ak'xa Uuxactun	Petén	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59939	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
22	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Guatemala San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
23	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
24	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Vista Hermosa	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
25	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Tamáriz Las Vegas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
26	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Guatemala San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
27	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
28	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
29	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
30	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
31	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
32	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
33	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
34	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
35	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
36	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	IMPORTE DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOB	SIMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
37	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Bradobán	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
38	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Panob	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	90137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
39	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Pocom San Marcos	Alta Verapaz	Panob	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
40	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Pomvenir 2	Alta Verapaz	Panob	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
41	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Panob	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
42	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Sopelaju Tzalamá	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
43	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Paso Caballos	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
44	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Ray Balantun	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
45	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
46	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea El Pajul	Quiché	Chocombén	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
47	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
48	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Pojón	Huehuetenango	San Mateo Mixtán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
49	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Escapuzú	Huehuetenango	Chantla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
50	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Pozos	Huehuetenango	Chantla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
51	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Magadas	Huehuetenango	Chantla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
52	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aspon Chiquito	Huehuetenango	Malacatancó	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
53	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Ochoval	Huehuetenango	San Juan Ixcay	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
54	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Cántinela Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
55	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cocoba Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
56	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Jordán	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
57	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Sean Loís 11	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
58	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Batandra	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
59	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Río Saucé Sixen	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
60	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Semuy Loís 14	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
61	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Playa Patata	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
62	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Tzalamá	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
63	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yajlux	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
64	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sacopil	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
65	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sacubun Secomuzan	Alta Verapaz	San Pedro Carchia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
66	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiloc	Alta Verapaz	San Pedro Carchia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
67	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salauté	Alta Verapaz	San Pedro Carchia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Tesoro 9 de Marzo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60263	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea La Tarifa	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Los Cerritos	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Río Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
72	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Boenla	Alta Verapaz	San Pedro Carchia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	RIT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOG	SMP	REC	SEDEÑALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
73	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Marcos, El Triunfo	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Chicalat	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concepción Chguasal	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sejalal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Olimpo	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chitomas, Los Pajales	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalauté	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Paraiso	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60289	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Gloria	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Cruz	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Parroquia Luncobello	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Mijacjel	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Monte Cristo	Quiché	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Los Horcones	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Quetzal	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Mijón	Chiquimula	Camolan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Zaenal	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Cuestiona	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60490	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Granadilla	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60537	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Roja Petilla	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Napoles	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Saquique	Quiché	Usulután	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60609	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Triunfo	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60653	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Ak'el Chajon Abajo	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60658	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalauté Cementero	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60648	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
100	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Martín Los Flores	Huehuetenango	San Mateo Molán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60681	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
101	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Concepción	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60680	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
102	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Pajaro Km. 107	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60692	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
103	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiles	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60694	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
104	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Arroy	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60696	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
105	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Campana	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60699	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
106	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Pajales	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
107	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rosalío Monte María	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A			OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
108	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Rabinal Lote 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A			OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOG	BNP	REC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
109	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aguadas Nuevas	Peñón	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
110	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio La Bomba	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
111	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San José La Bendición	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
112	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Unión Laguna	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
113	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paraje Tealima, Caserio Xetabaj	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
114	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cerro Cumarz, Quiché Centro	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
115	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Sacul Amiba	Peñón	Dobres	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
116	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Xej, Caserio Pajopop	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
117	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Xej, Caserio Pajopop	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94808	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
118	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas: Seasar, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28,611,052.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	63.50%	14.84%
119	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas: Jolom Jij, Fanzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Paroico	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29,669,834.56	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71895	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	62.66%	18.10%
120	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas: Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43,866,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	60.66%	13.17%