


DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

Despacho del Director



Hora: 11:42 Firma: 

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República


DGE-663-2013
04 de noviembre de 2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



Hora: Recibe: 3 E X P E D I D O

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
JOAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



HORA: 11:50 FIRMA: 


Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de octubre 2013.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA

DESPACHO SUPERIOR
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico

Fecha: 04 NOV 2013

Hora: 12:54

Recibido por: Milug

c.c.: Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad. Congreso de la República
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Congreso de la República.
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nac. por la Trans. Congreso de la República.
Lic. Luis Antonio Suárez Roldan / Director General Administrativo. Ministerio de Energía y Minas-
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF -Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar. Dirección General de Energía
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Sra. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -Dirección General de Energía-
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Flor Geopoli	Alta Verapaz	Rancho	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Loma de Nohé	Alta Verapaz	Chaac	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59828	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Muchha	Alta Verapaz	Chaac	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Alta Verapaz	Chaac	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Las Brisas	Quiché	Nabai	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59862	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sochoboch	Alta Verapaz	Rancho	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guatemala Tecón Umán	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Lumán	Alta Verapaz	Chaac	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Arnela	Petén	Dobros	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chioch	Alta Verapaz	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Itzuc	Alta Verapaz	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Itzuc	Alta Verapaz	Puntha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59884	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Petén	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59886	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chajmalán	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59888	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chirayab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sojab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59909	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Sultana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Coronas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Itzucab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59929	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Petén	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Petén	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Valle de la Esperanza	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Aldea Uuxatun	Petén	Dobos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Petén	Flora	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Cedros	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Viza Hermosa	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Nañi	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Tamang Los Vegas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Roca Sotz	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Hora Colorado	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60078	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
34	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Lucas Benca	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
35	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yucuhé Canai	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
36	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio (Ala Mojón) Chiquibul	Alta Verapaz	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SUP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
37	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Berceción	Alta Verapaz	Fin. Buzilom de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
38	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates San Marcos	Alta Verapaz	Parícut	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
39	Instalación Sistema Fotovoltaico en Itz'at San Marcos	Alta Verapaz	Parícut	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
40	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Páramo 2	Alta Verapaz	Parícut	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
41	Instalación Sistema Fotovoltaico en Vista Humak	Alta Verapaz	Parícut	19/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
42	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan Sopena Tz'abmal	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60148	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
43	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates Paso Caballos	Escuintla	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
44	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Ray Babatún	Escuintla	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
45	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Chendá	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
46	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates El Pajul	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
47	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Santa María	Quiché	Nebul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
48	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Pujun	Huehuetenango	San Mateo Matón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
49	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero (Cenapán)	Huehuetenango	Chanté	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
50	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Los Puercos	Huehuetenango	Chanté	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
51	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Mucilas	Huehuetenango	Chanté	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
52	Instalación Sistema Fotovoltaico en Xapón Chiquito	Huehuetenango	Chanté	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
53	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Chonol	Huehuetenango	San Juan Itz'at	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Contreras Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cocolob Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates Jordán	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates, Seán Lote 11	Itz'at	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero (Santana)	Itz'at	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero (San Sebastián)	Itz'at	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero (San José) Lote 14	Itz'at	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Paye Puente	Itz'at	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Tz'abmal	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yaljar	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Saquil	Alta Verapaz	San Juan Chamula	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Escobón Secomucan	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chicos	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Saquil	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates (L. Negro) de Marul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60263	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates La Talla	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Los Carriles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ates Rio Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Sotelo	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Marcos El Tiurro	Quiché	Izabán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60270	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Ch'utal	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Concepción Chigobul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sagalá	Alta Verapaz	San Pedro Carchá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chimat, La Chigales	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Ahajul	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Parake	Quiché	Izabán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Centro Sacameli	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60289	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60290	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Parroquia Lanocobol	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60291	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Amajol	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60293	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Cristo	Quiché	Izabán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Hircomas	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Durazno	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Majón	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Zaval	Chiquimula	Camela	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cuelabá	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60349	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cruzcilla	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rosal Portillo	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Naboles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60480	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60517	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Saguzuc	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldes Chapín Abajo	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldes Cementero	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín La Parake	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60553	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Trujilla	Huehuetenango	San Marcos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60558	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Pabón	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Parake Kin 107	Pudón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60550	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitas	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60559	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Anay	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60564	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Campaña	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60566	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en Pajales	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60569	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rosera Nueva Matia	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Racón Lulo 3	Quiché	Chichán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCIDO FISCAL 2013
108	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aguacal Nuevaes	Padre	Florez	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
110	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio La Borinka	Nariño	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
111	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San José La Bendición	Putumayo	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	71037	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
112	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Unión Laguna	Pastor	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	71038	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
113	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paraje Tumbita, Caserío Yajalá	Quiché	Jayalá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
114	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Campamento, Quirto Centro	Quiché	Jayalá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
115	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Sakul Antea	Padre	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	71038	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
116	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad de Resaca Xeq, Caserio Palcoob	Alta Verapaz	Fra Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	71038	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
117	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica en la Comunidad Terep	Quiché	Jayalá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94808	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100,00%
118	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica en la Comunidad Terep	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28.617.062,06	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	81,07%
119	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, Juncal	Alta Verapaz	Pocito	30/03/2011	29/03/2014	Q. 20.660.834,50	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	79,84%
120	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica, Las Conchas, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chichul	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43.898.990,68	7182587	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71536	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	83,03%