

Copia.

Despacho del Director

RECIBIDO
05 JUN 2013

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310

E-mail: directordge@mem.gob.gt

HORA: 12:00 FIRMA:

RECEPCION DE DOCUMENTOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA
03 JUN 2013
3:00
30 de estos.

Oficio DGE-299-2013.
Guatemala, 03 de junio 2013.

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
**Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico**
Presidencia de la República

DESPACHO SUPERIOR
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico

Fecha: 03 MAY 2013

Hora: 14:52

Recibido por: Aled. Cosilla

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuta, correspondiente al Mes de Mayo 2013.

Cabe mencionar que se están realizando las gestiones para la asignación presupuestaria de los 117 proyectos de inversión del Programa Euro-Solar y con ello realizar la regularización correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

RECIBIDO
-5 JUN. 2013

[Signature]
Ing. Julio César Solares
Director General de Energía



- c.c. *[Signature]* Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad –Congreso de la República-
- Hora: 11:36 Firma: *[Signature]* Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –Congreso de la República-
- Lic. Máximo Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia –Congreso de la República-
- Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo –Ministerio de Energía y Minas-
- Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF –Ministerio de Energía y Minas-
- Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –Dirección General de Energía-
- Ing. Otto Rolando Ruiz Baicarcel / Coordinador Proyecto JICA
- Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero –Dirección General de Energía-
- [Signature]*



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013**

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	INIC DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Flor Secajal	Alta Verapaz	Raxruha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
2	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
3	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Muchiha	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
4	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59856	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
5	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldas Las Brisas	Quiché	Itejoj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
6	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Miguel Secichoch	Alta Verapaz	Raxruha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
7	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Guatemala Tecún Umán	Peñón	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
8	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
9	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Santa Amelia	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
10	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Flores Chitoc	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
11	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldas Rivaco	Baja Verapaz	Punuba	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
12	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chatbij Río Mojarras	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59884	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
13	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Brisas de Chiquibul	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
14	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chapman	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
15	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chinasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
16	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sesajib	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
17	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
18	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Sultera	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
19	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59939	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
20	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nimbasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
21	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Monte de los Olivos	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
22	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Nuevas Ocelitas	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
23	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Carnella	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
24	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Valle de la Esmeralda	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
25	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Aldas Usazacul	Peñón	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
26	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Guatelinda San Diego	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
27	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Carrillos	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
28	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Vista Hermosa	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
29	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Nueva Vista Hermosa	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
30	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Tamariz Las Vegas	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
31	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Plata	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
32	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Plata Colorada	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
33	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Cruz La Colorado	Alta Verapaz	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
34	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Lucas Samos	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
35	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yajuche Canau	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
36	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caxampón	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCIDO FISCAL 2013
37	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Bendición	Alta Verapaz	Frey Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
38	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
39	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paxon San Marcos	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
40	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Pomeril 2	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
41	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
42	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Sepaleu	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
43	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Paso Caballos	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
44	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rey Balantun	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60176	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
45	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Chimal	Quiché	Chelul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
46	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Pajull	Quiché	Chikamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
47	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
48	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Escaputzil	Huehuetenango	San Mateo Matán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
49	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Pozos	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
50	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Majadas	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
51	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Centinela Grande	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
52	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Xopon Chiquito	Huehuetenango	Malacatmido	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
53	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Ochevel	Huehuetenango	San Juan Icoy	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
54	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Centinela Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Bañillas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
55	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concha Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
56	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Savan Lote 11	Izabal	Santa Cruz Bañillas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
57	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Balandria	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
58	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Río Sauce	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
59	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Semyu Lote 14	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
60	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Playa Palaxá	Izabal	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
61	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Tzalamia	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
62	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yalux	Alta Verapaz	Senahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
63	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sarculi	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
64	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Secubon Secomusan	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
65	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiboc	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
66	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salnahu	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60263	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
67	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Tesoro 8 de Marzo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea La Taha	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Los Cerrillos	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Río Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Sosaja	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución En	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
73	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Marcos, El Triunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60275	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Chikatal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concepción Chigualal	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sogelal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chilomax, Los Pajales	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jajalul	Baja Verapaz	Punhua	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Paralelo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cumbre Sacamari	Baja Verapaz	Punhua	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Parroquia Lamocello	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Amajché	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Monte Chelob	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Los Horcones	Chiquimula	Escquipas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Duraznal	Chiquimula	Escquipas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Mejón	Chiquimula	Escquipas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Zaizal	Chiquimula	Camotan	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Questona	Chiquimula	Escquipas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Granadilla	Chiquimula	Escquipas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rocja Ponilla	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60490	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nupelas	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60537	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Saquimpec	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adrea Chapin Abajo	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jajalul Comanillerio	Baja Verapaz	Punhua	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60609	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Martín Las Flores	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60853	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
100	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Triunfo	Huehuetenango	San Mateo Matán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60855	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
101	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Concepción	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60948	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
102	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Paralelo Km. 107	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60951	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
103	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chilas	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60990	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
104	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Arroy	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60992	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
105	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Campaña	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60994	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
106	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Pajales	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60996	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
107	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rosario Monte Maná	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60899	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
108	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Rabinal Lote 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

Nº.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	BNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
109	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aguadas Nuevas	Petén	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
110	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Casero La Bomba	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
111	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San José La Bendición	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
112	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Unión Segunda Perdiá	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
113	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paraje Izajma, Caserio Xabaj	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
114	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cerro Cumatz, Quinto Centro	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
115	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Saucal Arriba	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
116	Instalación Sistemas Fotovoltaicos Comunidad de Raxeha	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
117	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Xej, Caserio Pajpop	Quiché	Joyabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	67.98%	29.01%
118	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Seasar, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q 29,650,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	67.98%	32.77%
119	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom Ixil, Panzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q 43,898,990.66	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71838	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	67.98%	17.73%
120	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Couchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q 43,898,990.66	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71838	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	67.98%	17.73%