

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
CNC-CÉLULA NACIONAL COORDINADORA**

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROGRAMA EURO-SOLAR**
 NUMERO DE PRÉSTAMO O DONACIÓN: **ALA/2006/17-223**
 DONANTE: **UNIÓN EUROPEA**

MONTO DE DONACIÓN: **€ 5,309,971.00**
 CONTRAPARTIDA **€ 1,377,857.00**

TOTAL: € 6,687,828.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR- ENERO 2012

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCES	GOBIERNO DE GUATEMALA		UNIÓN EUROPEA- DONACIÓN		PRINCIPALES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA-CNC	Promover las energías renovables como un motor de desarrollo humano en Guatemala; específicamente a poblaciones del área rural más desfavorecidas en temas de servicios esenciales para el efecto del programa para aquellas carentes de acceso a la red eléctrica	<p>Coordinación y Seguimiento.</p> <p>Se dio seguimiento para concluir la instalación del equipo de conexión satelital a cargo de la empresa BT Latam, en una comunidad de Alta Verapaz. Esta instalación será en Febrero del año en curso.</p> <p>Sobre el servicio de Internet a las 117 localidades del programa; el expediente sobre este servicio se encuentra en evaluación por parte de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación.(firma del contrato de servicio que pagaría dicho Ministerio, según acuerdo establecido)</p> <p>Actualmente se esta tramitando la contratación de tres consultores para fortalecer o apoyar el Programa en la parte técnico-administrativa y financiera. Sin embargo, existen algunas inconveniencias presupuestarias.</p>	Al Programa Eurosolar no se le asignó estructura programática presupuestaria en el presupuesto del presente año. Se estará requiriendo la misma al Ministerio de Finanzas Públicas. Se esta trabando sobre el tema.		Pendiente el pago a la empresa BT Latam Costa Rica S A , quién instaló la antena satelital	El año pasado se tuvo varias inconveniencias que no permitieron que se ejecutara en un 100% el Presupuesto asignado. Para el presente año al programa no se le asignó estructura programática presupuestaria. Es urgente solucionar este problema puesto que se tiene que registrar la donación (mas o menos 21 millones de quetzales). además, el año pasado se contrató personal bajo el renglon 189 y actualmente se les debe a las personas contratadas bajo el renglon 189. Se le debe a la empresa PROSOL, que efectuó el proceso de capacitación de las Organizaciones Locales Comunitarias, bajo un evento de cotización vía Guatecompras.