

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
CNC-CÉLULA NACIONAL COORDINADORA**

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROGRAMA EURO-SOLAR**  
 NUMERO DE PRÉSTAMO O DONACIÓN: **ALA/2006/17-223**  
 DONANTE: **UNIÓN EUROPEA**

MONTO DE DONACIÓN: **€ 5,309,971.00**  
 CONTRAPARTIDA **€ 1,377,857.00**

**TOTAL: € 6,687,828.00**

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR- MARZO 2012**

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCES	GOBIERNO DE GUATEMALA		UNIÓN EUROPEA- DONACIÓN		PRINCIPALES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
<b>MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA-CNC</b>	Promover las energías renovables como un motor de desarrollo humano en Guatemala, específicamente a poblaciones rurales más desfavorecidas, en áreas de salud, educación, comunicación y el fomento de las actividades productivas. Proporcionándoles un Kit Euro-Solar formado por un sistema de generación eléctrico basado en paneles solares fotovoltaicos, cinco computadoras, un teléfono, un equipo multifunción, un proyector y un refrigerador para uso sanitario y un purificador de agua para la prevención y el tratamiento de enfermedades.	<b>Actividades Administrativas</b> <b>Financieras:</b> 1. Se le dio seguimiento a la creación de la Estructura Programática para la regularización de la donación en fuente de financiamiento 61, así como, la Estructura Presupuestaria para la ejecución de la contrapartida de Gobierno en fuente de financiamiento 11 no habiendo obtenido respuesta de la DTP al 31 de marzo 2012. 2. Se estructuró el inventario de bienes del Programa por Dirección Departamental para continuar con el proceso de transferencia con MINEDUC. 3. Se solicitó una reunión con las nuevas autoridades del MINEDUC para puntualizar los procesos del Programa. 4. La Comisión Receptora y Liquidadora asignada por el MEM concluyó su función en el proceso de la Empresa PROSOL, S.A. y se continuará con el proceso según lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. El Viceministro del MEM informó a la Embajadora de la Unión Europea y a la CNC que el MINEDUC no ha firmado contrato de internet y que no se cuenta con la Planificación Fase Final del Programa.	No se realizó ningún pago ya que no se cuenta con Estructura Programática ni Presupuestaria.	<b>Actividades Administrativas</b> <b>Financieras:</b> 1. No se realizó ningún pago porque son directamente contratados por la Unión Europea. 2. Pendiente la notificación del pago a la Empresa BT Latam Costa Rica, S.A. quien instaló la antena satelital para poder regularizar la donación.	1. No se realizó ningún pago porque son directamente contratados por la Unión Europea. 2. Pendiente la notificación del pago a la Empresa BT Latam Costa Rica, S.A. quien instaló la antena satelital para poder regularizar la donación.	El año pasado se tuvo varias inconveniencias que no permitieron que se ejecutara en un 100% el Presupuesto asignado. Para el presente año al programa no se le asignó estructura programática presupuestaria. Es urgente solucionar este problema puesto que se tiene el inconveniente de regularización de la donación y el Programa termina su fase operativa el 31 de mayo de 2012.

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
CNC-CÉLULA NACIONAL COORDINADORA**

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROGRAMA EURO-SOLAR**  
 NUMERO DE PRÉSTAMO O DONACIÓN: **ALA/2006/17-223**  
 DONANTE: **UNIÓN EUROPEA**

MONTO DE DONACIÓN: **€ 5,309,971.00**  
 CONTRAPARTIDA **€ 1,377,857.00**

**TOTAL: € 6,687,828.00**

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR- MARZO 2012**

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALCANCES	GOBIERNO DE GUATEMALA		UNIÓN EUROPEA- DONACIÓN		PRINCIPALES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
		<p><b>Fortalecimiento y Capacitación a Comunidades:</b> 1. Debido a que no se tienen recursos para contratar promotores comunitarios, la coordinación asigno al personal administrativo para el monitoreo de las comunidades en el mes de marzo se logro un monitoreo del 96%.</p> <p>2. Se realizó visitas a las comunidades Rocja Pontilá, Río Mucbilá, Lomas del Norte, San Pedro Limón, Yiquiche Canaau, Aldea Salaute, San Vicente Chicatal, Aldea San Vicente Soselá de Alta Verapaz y Aldea Chapin Abajo, Aldea Sexan Lote 11, Caserío Balandra, Caserío Río Sauce Sexan, Caserío Semuy Lote 14 y Playa Pataxte del Estor, Izabal.</p>				
		<p><b>Visibilidad y Comunicación:</b> 1. Se le facilitó la logística para la instalación de las plaquetas en las comunidades beneficiadas con el Programa al 31 de marzo se concluyó la instalación de las 117. 2. Se concluyó el guión del video de la fase final del programa pendiente aprobación de la Delegación de la Unión Europea.</p>				
		<p><b>Coordinación Institucional:</b> 1. El Viceministro del MEM envió un oficio a la Vice-Ministra Técnica del Ministerio de Educación solicitando respuesta acerca del Servicio de Internet.</p>				