

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
05 NOV 2013

HORA: 11:50 FIRMA: *[Signature]*

DGE-662-2013

04 de noviembre de 2013

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA #2
05 NOV. 2013
Hora: 10:40 Firma: *[Signature]*
Registro Único de Expediente:
Tel.: 23228833 ext.: 121, 13, 122, 11

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA
04 NOV 2013
3 EXPEDIENTES

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
04 NOV 2013
Hora: 12:50
Firma: *[Signature]*

2013-70435

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

Licenciado Gómez

Cordialmente me dirijo a usted, para enviarle la siguiente información:

- ✓ Informe de Avance Físico y Financiero del Programa Euro-Solar correspondiente al mes de **octubre** 2013.
- ✓ Digitalmente en un CD se adjunta dicho informe.
- ✓

Los avances físicos y financieros del Programa están enmarcados en las acciones que ha realizado la Unión Europea, referente a la Donación, igual situación corresponde a los avances físicos y financieros efectuados por la contrapartida nacional.

Asimismo, se hace mención que Euro-Solar es un Programa donde la Unión Europea administra sus fondos y el Ministerio de Energía y Minas administra la Contrapartida Nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

Atentamente,

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
05 NOV. 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR
- 5 NOV. 2013

HORA: 11:55 FIRMA: *[Signature]*

HORA: 11:41 FIRMA: *[Signature]*
Acá bi Señor Secretario

- c.c.
- Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elías / VicepresidentE de la República de Guatemala
 - Licda. Ekaterina Parrilla / Secretaria -SEGEPLAN-
 - Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad, Congreso de la República
 - Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Congreso de la República
 - Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nac. por la Transp. Congreso de la República
 - Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo -MEM-
 - Lic. José Juan López Juárez / Sub-Director Administrativo -MEM-
 - Lic. Byron Ventura / Coordinador de UDAF
 - Licda. Milena de León / Unidad de Planificación -MEM-
 - Sra. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo- Financiero -DGE-
 - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro-Solar

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
05 NOV 2013
1035 NOMBRE: *[Signature]*

Archivo

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Licda. Verónica Martínez
		Correo electrónico	vmartinez@programaeuro-solar.eu
Reporte No.	10	Cargo	Coordinadora de Programa ES
Mes	Octubre	Unidad	Dirección General de Energía
Año	2013	Entidad	Ministerio de Energía y Minas
		Fecha de envío	4 de noviembre 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Euro-Solar
1.2	No. de Donación o Préstamo	ALA/2006/017-223

1.3	Tipo de Cooperación	
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/> CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/> CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/> CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/> CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/> CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/> AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora Organismo / Fuente Cooperante Correlativo / Programa - Proyecto	Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía	11130014
		Unión Europea	409
		Programa Euro-Solar	0028

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en Euros
1.7.1	Monto Suscrito	6,687,828.00	Euros	10.00000	66,878,280.00	6,687,828.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
	Asistencia Técnica Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación)	1,043,250.00 3,393,000.00	Euros	10.00000 10.00000	10,432,500.00 33,930,000.00	1,043,250.00 3,393,000.00
1.7.3	Aporte Nacional:					
	Líquido Especie	507,000.00 663,000.00	Euros Euros	10.00000 10.00000	5,070,000.00 6,630,000.00	507,000.00 663,000.00
1.7.4	Enmiendas:					
	Aporte de la Cooperación Internacional					
	Asistencia Técnica Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación)	43,300.00 830,421.00	Euros Euros	10.00000 10.00000	433,000.00 8,304,210.00	43,300.00 830,421.00
	Aporte Nacional Líquido Especie	50,000.00 157,857.00	Euros Euros	10.00000 10.00000	500,000.00 1,578,570.00	50,000.00 157,857.00
1.7.5	Otros aportes	-	-	-	-	-
1.7.6	Monto total	6,687,828.00	Euros	-	66,878,280.00	6,687,828.00

El convenio de financiación y sus addendas incluyen €1,086,550.00 que serán ejecutados por la Comunidad Europea, estos fondos no ingresaran al país.

T. C.: Tipo de cambio de referencia con Monto Suscrito (Q. 10.00000 x € 1.00) a criterio del formulador del proyecto del MEM ante SEGEPLAN.

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Suministros Componente de Electricidad y Comunicación	42,234,210.00	46,216,993.76	109	46,216,993.76	109
2	Suministros Componente de Educación					
3	Suministros Componente de Salud					
4	Aporte Nacional Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Asistencia Social y Municipalidades)	13,778,570.00	12,389,440.08	90	12,389,440.08	90
2.2.8 Totales		56,012,780.00	58,606,433.84	-	58,606,433.84	-

Nota: Por diferencial cambiario refleja un monto ejecutado del 100% de la donación, sin embargo falta un 9% que se tiene programado para el ejercicio fiscal 2013.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
56,012,780.00	58,606,433.84	105	58,606,433.84	105	46,216,993.76	83

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Objetivo general	Promover las energías renovables en los ocho países más pobres de América Latina y de este modo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, en particular indígenas, apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginalización de sus condiciones socio económicas.
	Objetivo específico 1	Proporcionar a las comunidades rurales locales, población rural de América Latina privadas de acceso a la red eléctrica, un acceso a una fuente de energía eléctrica generada por el sol y el viento.
	Objetivo específico 2	Promover el desarrollo humano en las áreas de salud, educación, comunicación y el fomento de las actividades productivas.

4.2 Componente No. 1 Electricidad y Comunicación

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	100

4.2 Componente No. 2 Educación

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	100

4.2 Componente No. 3 Salud

4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1.	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	100