


**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
ENERGÍA
Y MINAS**



Guatemala, 14 de julio de 2021
OFI-UDAF-915-2021

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**



Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

Señora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted para dar cumplimiento a la presentación del Informe de Avance Físico y Financiero del “Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de la República de Guatemala” correspondiente al bimestre mayo-junio de 2021, en forma física y digital; derivado de la Donación no reembolsable de la Cooperación Japonesa.

Es oportuno indicar que el presente informe se realiza en cumplimiento al marco legal respectivo, en tal sentido el contenido de dicho informe es lo que históricamente se ha presentado por el personal responsable de la ejecución de la Donación, derivado que en los últimos años el avance físico y financiero no ha sufrido modificaciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Héctor Galileo Leiva Guzmán
Lic. Héctor Galileo Leiva Guzmán
Jefe UDAF
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS



- C.c.: Licda. Rosa María Ortega de Ramazzini/Dirección Crédito Público -MINFIN-
Sr. Diputado José Alejandro de León Maldonado/Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad Congreso de la Republica
Sr. Diputado Duay Antonio Martínez Salazar/Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda Congreso de la Republica
Lic. Pedro Brolo Vila/Ministro de Relaciones Exteriores
Licda. Alejandra López Cárcamo/Asesora Despacho -MEM-
Licda. Diana Florentino de Mazariegos/Directora General Administrativa -MEM-
Lic. Héctor Galileo Leiva Guzmán/Jefe Unidad de Administración Financiera -MEM-
Licda. Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez/Jefe Unidad de Planificación y Modernización
Ing. Edward Enrique Fuentes López/Director Dirección General de Energía
Ing. Otto Ruiz Balcarcel/Coordinador Proyecto JICA -DGE-
Licda. Sarai Pedro Peláez/Jefe Unidad de Información Pública -MEM-
Lic. Wilson Santiago Matías/Coordinador Contabilidad UDAF -MEM-



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

www.mem.gob.gt



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (añadido Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2021
Fecha de envío:	09/07/2021
Dependencia:	Dirección General de Energía
Institución:	Ministerio de Energía y Minas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Edward Enrique Fuentes López
Correo Electrónico:	efuentes@mem.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Lic. Alberto Pimentel Mata
Correo Electrónico:	apimentel@mem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI57
Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto de promoción de actividades productivas con el uso de energía limpia en aldeas del norte de la República de Guatemala.
No. de Donación:	JICA-0961070
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	320-2010
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	24 CALLE 21-12 ZONA 12
Teléfono directo del Proyecto:	2419-6363
Institución Ejecutora:	Ministerio de Energía y Minas
Dirección de la Institución Ejecutora:	Diagonal 17 29-79 zona 11

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Apoyo a la promoción de actividades productivas con el uso de la energía limpia generada para incrementar el ingreso familiar, lograndose una mejora de calidad de vida.
-------------------	--

Objetivo(s) Especifico(s):	Objetivo 1: La construcción de tres micro centrales hidroelectricas en el Departamento de Alta Verapaz.
----------------------------	---

Objetivo 2: Que los comunitarios puedan manejar, mantener y administrar las instalaciones centrales bajo su propia iniciativa, y así se logre una gestión sostenible de la empresa eléctrica.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	26/1/2010
Fecha de inicio:	29/3/2011
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	11/11/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Esta donación se ejecutó a través de un Agente de Adquisiciones el cual es nombrado por el beneficiario (MEM), quien actúa en nombre del gobierno de Guatemala para la ejecución de dicha donación. La autoridad abrirá una cuenta a nombre del gobierno en un banco del Japon, 14 días de entrada en vigor A/D; quien posteriormente trasladará en un único desembolso al Agente quien ejecutará el proyecto.	2 meses para contratar al Agente de Adquisiciones

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por un Tercero

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 1113001405090032

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Yen	1,003,000,000.00	0.09054	90,814,877.74
Total:		1,003,000,000.00		90,814,877.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Quetzal	11,356,000.00	1.00000	11,356,000.00
Total:		11,356,000.00		11,356,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,014,356,000.00		102,170,877.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Yen	1,003,000,000.00	0.09054	90,811,620.00
Total:		1,003,000,000.00		90,811,620.00
Monto que ejecutará la Institución	Yen	0.00	0.09054	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,003,000,000.00		90,811,620.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Genero	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/10/2011	1,003,000,000.00	0.09054	90,814,877.74
5/11/2018	0.00	0.00000	0.00
Total:	1,003,000,000.00		90,814,877.74

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	8,574,445.54	0.00	8,574,445.54	7,429,797.94	86.65%
COMPONENTE - Asistencia Técnica	17,645,158.62	0.00	17,645,158.62	17,464,826.12	98.98%
COMPONENTE - Construcción	52,230,959.33	0.00	52,230,959.33	54,057,900.00	103.50%
COMPONENTE - Supervisión	12,364,314.25	0.00	12,364,314.25	12,772,671.00	103.30%
Total	90,814,877.74	0.00	90,814,877.74	91,725,195.06	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Construcción	11,356,000.00	0.00	11,356,000.00	11,072,100.00	97.50%
COMPONENTE - Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	11,356,000.00	0.00	11,356,000.00	11,072,100.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Supervisión	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Construcción	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Asistencia Técnica	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	0 %	66.00 %
Total:	0.00	91.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	0.00	0.00
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	0.00	0.00
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.61 %	91.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

El monto que sobrepasó en quetzales en la regularización fue provocado por diferencial cambiario, debido a la hora de elaborar el CUR de Ingresos se consideró un solo tipo de cambio, sin embargo, en la regularización se utilizaron diversos tipos de cambio atendiendo en algunos casos a la fecha de transacción y en otros, las cláusulas del contrato de la construcción de las micro centrales.

Se están realizando la conformación de los expedientes para hacer los registros de regularización del diferencial cambiario, en los sistemas financieros.

Ejecución presupuestaria

no se cumplía con los requisitos legales para hacer los registros correspondientes

la Dirección General de Energía, esta dando seguimiento a la documentación de soporte relacionada a la legalización de los terrenos y otros.

Ejecución física

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2021
Fecha de impresión: 09/07/2021

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Código SIGEACI: SIGEACI57
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de promoción de actividades productivas con el uso de energía limpia en aldeas del norte de la República de Guatemala.
Dependencia: Dirección General de Energía
Institución: Ministerio de Energía y Minas
Objetivo General: Apoyo a la promoción de actividades productivas con el uso de la energía limpia generada para incrementar el ingreso familiar, lograndose una mejora de calidad de vida.
No. de Donación: JICA-0961070
Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación
Fecha de suscripción: 26/1/2010
Fecha de inicio: 29/3/2011
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 102,170,877.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 90,814,877.74
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 91,725,195.06
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 11,072,100.00
Monto total ejecutado:	Q. 102,797,295.06
% Avance Financiero:	100.61
% Avance Físico:	91.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

[Firma]
Elaborado por: Héctor-Gaíllo Leiva Guzmán
Jefe Unidad de Administración Financiera
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA UDAF
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
GUATEMALA, C. A.

[Firma]
Ing. Edward Enrique Fuentes
Gerente/ Director/ Coordinador
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA RENOVABLES
GUATEMALA, C. A.

[Firma]
Responsable Área Técnica: Otto Ruiz Balcárcel
Jefe Departamento Energía Renovables
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA RENOVABLES
GUATEMALA, C. A.

[Firma]
Lic. Alberto Pimentel Mata
Máxima autoridad de la Institución
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA RENOVABLES
GUATEMALA, C. A.



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO -IAFF-

· Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de la República de Guatemala

